

Iktatószám: KVÖ/204-30/2026.

**KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2026. május 20-án megtartott nyilvános
ülésének**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Sorszám: 6.

HATÁROZATOK MUTATÓJA

<i>Határozat száma</i>	<i>Határozat tárgya</i>
110/2026.	napirendi pontok elfogadása
111/2026.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú, „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló „Kakat-ér burkolása és tanösvény kialakítása” projektelek kivitelezésének jelenlegi helyzetéről, valamint független igazságügyi szakértő bevonásának indokoltságáról

Jegyzőkönyv

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. május 20-án megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak: Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester elnökletével:
Angyal Balázs, Dr. Pénzes István, Fehér Judit, K. Tóth András,
Kovács Livia, Magyar György önkormányzati képviselők

Jelen vannak továbbá: Szarvák Imre jegyző, Barta Ferenc János aljegyző, Koszta Jennifer törzskari osztályvezető, Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a megjelenteket. Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Pádiné dr. Ágoston Livia képviselő asszony és Csoma János képviselő úr igazoltan vannak távol. A képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését megnyitja.

Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester javasolja a képviselő-testületnek a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri a képviselő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozattal:

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2026.(V.20.) határozata napirendi pontok elfogadása

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – az alábbi napirendet fogadja el:

Nyilvános ülés keretében tárgyalandók:

1. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú, „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló „Kakat-ér burkolása és tanösvény kialakítása” projektilem kivitelezésének jelenlegi helyzetéről, valamint független igazságügyi szakértő bevonásának indokoltságáról (írásbeli)

Erről értesülnek:

1. Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester
2. Szarvák Imre jegyző

3. Barta Ferenc János aljegyző
4. Képviselő-testület tagjai

ELSŐ NAPIRENDI PONT

Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú, „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló „Kakat-ér burkolása és tanösvény kialakítása” projektelem kivitelezésének jelenlegi helyzetéről, valamint független igazságügyi szakértő bevonásának indokoltságáról
(írásbeli)

Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester elmondja 2025.05.06. napján a vállalkozási szerződés megkötésre, majd kétszer módosításra került. Az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, amelyben kronológiai sorrendben kerül bemutatásra, mi került az építési naplóba és mikor ki, illetve a műszaki ellenőr mit jegyzett be. A projekt során keletkezett műszaki ellenőri dokumentációk részletes vizsgálata során olyan körülmények merültek fel, amelyek a teljesítés objektív megítélését bizonytalanná teszik. Különösen megállapítható, hogy egyes műszaki ellenőri dokumentumok jelentős számú hiányosságot, tervtől eltérést és dokumentációs problémát rögzítenek, ugyanakkor később a kivitelezés elfogadhatóságára utaló megállapításokat is tartalmaznak. A dokumentumok alapján több ponton felmerült a terv szerinti mennyiségi adatok igazolása, műszaki egyenértékűség nem megfelelő kezelése, eltérő anyaghasználat dokumentáltságának hiánya, részszámlák teljesítésigazolásának módszertana, dokumentációs megfelelőség kérdése. Szeretnének igazságügyi szakértőt bevonni a tényleges műszaki állapot, a szerződésszerű teljesítés mértéke, valamint az elszámolhatóság objektív megállapítása érdekében. Elmondja, hogy hetek óta ezzel foglalkoznak, egyeztettek ügyvéddel is, voltak megbeszélések a Magyar Államkincstárnál is. Kéri a képviselő-testület tagjait, akinek van kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban mondja el.

Magyar György alpolgármester elmondja, hogy többen bejárták a környezetet, többen többféleképpen, valaki hivatalosan, valaki csak arra a tevékenységre használva, amely célra épülne és látja, hogy mi folyik ott. Köszöni mindenkinek a munkáját, aki most próbál ebben változtatni. Tudják jól az előzményeket, hogy ebben azért jó nehéz helyzetbe kerültek. A szakmai stábnak külön köszöni és látja, hogy nagyon sok munkájuk van benne. Megkérdezi, hogy lesz-e ebből valami. Látják, hogy részeredmények vannak. Mindig az az érdekessége egy ilyen pályázatnak, hogy a vége vajon nem az lesz-e, hogy nehogy ne sikerüljön, nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy ezt elkerüljék. Megkérdezi, hogy ezek a lépések elegendőek, kellően megalapozottak vagy radikálisabb útra is kell majd lépni. Nem tudja, hogy van-e ilyen lehetőség.

Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester elmondja, hogy ez annyira egyedi eset, hogy ilyennel még sem megyei, országos szinten alig találkoztak. Ez csak az első lépés, hogy igazságügyi szakértőt bíznanak meg. Minden jogszabályt betartanak, hogy érvényesítsék a jogukat. Ennél a pályázatnál nagyon sok probléma van, tervezési szinten is.

Magyar György alpolgármester megkérdezi, hogy van ehhez elég erejük, humán erőforrás, egymás munkájának a megbecsülése, szakmai bázis stb, hogy ezzel elbírijanak. Látja, hogy mindenki nagyon sokat dolgozik vele.

Szarvák Imre jegyző elmondja, hogy nincs más lehetősége az önkormányzatnak. Hiába mondják azt laikusként, tisztviselőként vagy polgármesterként, képviselőként, hogy milyen műszaki hiányosságok vannak, sok szembetűnő is van, de arra nincs jogosultságuk, hogy felülbírálják a műszaki ellenőrt. A műszaki ellenőrt is úgymond le lehet cserélni, de azt is egy ellen szakértői, ellenőri vélemény alapján tudják megalapozottan megtenni. Próbálnák minél hamarabb bevonni a szakértőt. Véleménye szerint az lehet a cél, hogy az egész projektet fel kell mérni és meg kell állapítani azt, hogy mi az, ami megfelelő, mi az, ami nem felel meg műszakilag és terveknek, ezek után akár fel lehetne mondani a szerződést. A Támogató Hatóságot nem érdekli, hogy műszaki ellenőrt nem jót sikerült választani vagy éppen közbeszerzés nyílt eljárás során választott kivitelező hogyan felel meg. A Kincstárt sem „érdekli”, hogy az önkormányzatnak önhibáján kívül ilyen szereplőket sikerült bevonni és azok hiányos teljesítést végeztek, legyen az a kivitelező vagy a műszaki ellenőr. A cél, hogy a támogatással való elszámolás, a minél inkább a szabályos, megfelelő, biztonságos úton legyen. Ennek az útnak az egyik állomása ez. A kivitelező és a műszaki ellenőr, amit eddig teljesítettek az erősen vitatható, hogy megfelelő-e ezért van szükség a szakértőre. Kockázatok azok vannak, de azok egy normál mederben folyó pályázatoknál is megjelennek. A legjobb tudásuk szerint fognak menni ezen az úton. Bízik abban, hogy sikerül megoldani a felmerült problémákat.

Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megköszöni Koszta Jennifer törzskari osztályvezetőnek a munkáját és megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

111/2026.(V.20.) határozata

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú, *„Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése”* című projekt keretében megvalósuló *„Kakat-ér burkolása és tanösvény kialakítása”* projektem kivitelezésének jelenlegi helyzetéről, valamint független igazságügyi szakértő bevonásának indokoltságáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107.§-ában biztosított felhatalmazás alapján a 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a projekt műszaki teljesítése, szerződésszerűsége, mennyiségi megfelelősége és dokumentációs alátámasztottsága több ponton vitatott, a projekt támogatási és pénzügyi kockázatokat hordoz.
2. A Képviselő-testület felkéri Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármestert, hogy a projekt tényleges műszaki állapotának, szerződésszerű teljesítésének, mennyiségi megfelelőségének és dokumentációs alátámasztottságának vizsgálata érdekében **független igazságügyi szakértő bevonásáról gondoskodjon.**

3. A Képviselő testület felkéri Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármestert, hogy a szakértői vizsgálat eredményének ismeretében a szükséges szerződéses és jogi intézkedések előkészítéséről gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester, hogy a projekt támogatási megfelelőségének biztosítása érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le.
5. A Képviselő-testület felkéri Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtásban közreműködik: Koszta Jennifer törzskari osztályvezető

Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Szarvák Imre jegyző
3. Barta Ferenc János aljegyző
4. Koszta Jennifer törzskari osztályvezető
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

Szegediné Szabó Dóra Tímea polgármester asszony megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.

Bejelentés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 38 perckor bezárja.



Szegediné Szabó Dóra Tímea
polgármester



Szarvák Imre
jegyző